

Memo

Aan: raad
Van: college
Datum: 23 juli 2018
Onderwerp: Vertraging reconstructie kruispunt Groene Zoom-Heiligenbergerweg-Noorderinslag (K 13)

Aanleiding

Onlangs zijn de werkzaamheden aan het drukke kruispunt Groene Zoom-Heiligenbergerweg-Noorderinslag (K 13) van start gegaan. De aanleiding voor deze reconstructie is u bekend.

Volgens planning zou dit project uiterlijk eind augustus 2018 worden afgerond. Inmiddels is duidelijk dat dit niet gaat lukken. De oorzaak hiervan is dat een beschermde roofvogel (sperwer) tijdens de uitvoering één van de bomen in de omgeving van de bijentuin als broedplaats had uitgekozen. Op grond van de Wet natuurbescherming genieten roofvogels strenge bescherming. Om verstoring van de broedplaats te voorkomen, konden de werkzaamheden aan de noordzijde van de Groene Zoom dus niet volgens planning worden uitgevoerd. Inmiddels heeft het sperwerjong het nest verlaten.

Omdat een sperwernest (een horst) 'jaarrond' beschermd is, moet bij de provincie Utrecht ontheffing worden aangevraagd om de werkzaamheden alsnog volgens plan te kunnen realiseren. Dit is een procedure met een doorlooptijd van maximaal een half jaar.

In het slechtste geval zou dit betekenen dat pas eind dit jaar duidelijk wordt of een ontheffing kan worden verleend en zo ja welke voorwaarden daaraan worden verbonden.

Wanneer de provincie de ontheffing weigert, dan houdt dit in dat 1 van de 2 geplande rechtsaf- stroken niet gerealiseerd kan worden. Het gaat dan om de afslagstrook voor verkeer dat komend vanuit noordelijke richting van de Groene Zoom de Heiligenbergerweg op wil rijden.

Dat zou een grote tegenvaller zijn, omdat de beoogde verbetering van de doorstroming voor alle verkeersdeelnemers daardoor slechts voor een deel gerealiseerd kan worden.

Vooralsnog hopen wij dat het door uw raad vastgestelde plan ongewijzigd kan worden gerealiseerd. De ontheffingsaanvraag is intussen ingediend bij de Provincie. Er is ambtelijk contact gelegd met de afdeling die over de behandeling van de aanvraag gaat. Wij zijn positief gestemd over de uitkomst van de ontheffingsaanvraag. Bij de provincie zullen wij aandringen op een versnelde behandeling van deze ontheffingsaanvraag.

Gevolgen hiervan:

- bij het verlenen van een ontheffing in december 2018 kunnen de werkzaamheden aan de kruising pas in het voorjaar van 2019 worden afgerond. In afwachting van de uitkomst van de ontheffingsaanvraag is/wordt een tijdelijke maar wel veilige situatie gecreëerd, waaronder het tijdelijke afsluiten van de nieuwe fietsoversteek Heiligenbergerweg;
- de vertraging leidt tot een kostenoverschrijding, omdat de aannemer hier terug voor moet komen en opnieuw een omleidingsroute voor het verkeer moet plaatsen. Hiervoor zal te zijner tijd een aanvullend raadscrediet

beschikbaar gesteld moeten worden. Zodra meer bekend is over de uitkomst van de aanvraag wordt u nader geïnformeerd;

- om de werkzaamheden te zijner tijd te kunnen afronden, zal het noordelijk deel van de Groene Zoom gedurende een aantal weken geheel of gedeeltelijk moeten worden afgesloten voor autoverkeer. Dat zal hinder met zich meebrengen;
- in afwachting van de realisatie van de rechtsaf strook wordt de inmiddels aangelegde voetgangersoversteekplaats op de Heiligenbergerweg om verkeerstechnische redenen nog niet opengesteld.